

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

по объекту: «Строительство модульного здания ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Республика Крым, г.Саки, район ул. Михайловское шоссе»

(наименование объекта)

№ п/п	Номер сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящихся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
1	ЛС-01-01-01	Снос зеленых насаждений	комплекс	1
2	ЛС-04-01-01 (поз. 42-73)	Вынос ВЛ-0,4 Кв	комплекс	1
3	ЛС-02-01-01 (поз. 1-2)	Разработка грунта в отвал экскаватором и в ручную	м3	794,965
4	ЛС-02-01-01 (поз. 5-29)	Устройство фундаментов (Фм-1, Фм-2, монолитная балка МБ1, монолитная балка цоколя)	м3	106,42
5	ЛС-02-01-01 (поз. 3-4)	Обратная засыпка траншей и котлованов	м3	682
6	ЛС-02-01-01 (поз. 43-50)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных, под опорные стойки	м3	4,44
7	ЛС-02-01-01 (поз. 55-59)	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,63
8	ЛС-02-01-01 (поз. 30-42; 51-54; 60-61)	Монтаж металлокаркаса здания	т	28,596349
9	ЛС-02-01-01 (поз. 62)	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	887,3761
10	ЛС-02-01-01 (поз. 63,64)	Огнезащита металлоконструкций каркаса	м2	550,528
11	ЛС-02-01-01 (поз. 65-77)	Монтаж кровельных и стеновых сэндвич панелей	м2	730,28
12	ЛС-02-01-01 (поз. 78-82)	Деталь опирания кирпичной перегородки	комплекс	1
13	ЛС-02-01-01 (поз. 83,84)	Устройство кирпичных перегородок	м2	54,17
14	ЛС-02-01-02 (поз. 50-66)	Устройство железобетонной плиты пола здания толщиной 150 мм и стяжки пола	м2	337,92
15	ЛС-02-01-01 (поз. 85-90)	Устройство перегородок из гипсокартонных листов	м2	337
16	ЛС-02-01-02 (поз. 1-10)	Монтаж оконных блоков	м2	87,14
17	ЛС-02-01-02 (поз. 11,12)	Решетки на окна	т	0,10949
18	ЛС-02-01-02 (поз. 13-30)	Монтаж дверных блоков	м2	56,34
19	ЛС-02-01-02 (поз. 31-49)	Отделочные работы	комплекс	1
20	ЛС-02-01-02 (поз. 67-70)	Устройство покрытий пола из плит керамогранитных, с плинтусами	комплекс	1

21	ЛС-02-01-02 (поз. 71-83)	Устройство вентилируемого фасада с облицовкой панелями из композитных материалов и плитами из керамогранита	комплекс	1
22	ЛС-02-01-01 (поз. 91-99)	Водосточная система	комплекс	1
23	ЛС-02-01-01 (поз. 100-111)	Устройство Входа № 1	шт.	2
24	ЛС-06-01-01	Устройство наружных сетей водоснабжения	комплекс	1
25	ЛС-06-01-02 (поз. 1-16)	Устройство наружных сетей водоотведения. Канализация К1	комплекс	1
26	ЛС-06-01-02 (поз. 17-49)	Устройство наружных сетей водоотведения. Канализация К2	комплекс	1
27	ЛС-02-01-04 (поз. 1-36)	Устройство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Сантехнические работы	комплекс	1
28	ЛС-02-01-04 (поз. 37-53)	Устройство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Водопровод В1	комплекс	1
29	ЛС-02-01-04 (поз. 54-61)	Устройство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Водопровод В2	комплекс	1
30	ЛС-02-01-04 (поз. 62-87)	Устройство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Канализация К1	комплекс	1
31	ЛС-02-01-05 (поз. 1-147)	Монтаж системы вентиляции	комплекс	1
32	ЛС-02-01-05 (поз. 148-235)	Монтаж системы кондиционирования	комплекс	1
33	ЛС-02-01-06 (поз. 1-33)	Монтаж электросилового оборудования и электроосвещения. Щиты	комплекс	1
34	ЛС-02-01-06 (поз. 34-53)	Монтаж электросилового оборудования и электроосвещения. Электроустановочные изделия	комплекс	1
35	ЛС-02-01-06 (поз. 54-66)	Монтаж электросилового оборудования и электроосвещения. Прокладка кабеля	комплекс	1
36	ЛС-02-01-06 (поз. 67-72)	Монтаж электросилового оборудования и электроосвещения. Светотехническое оборудование	комплекс	1
37	ЛС-02-01-03	Установка сушилки для рук	шт.	4
38	ЛС-02-01-07	Монтаж системы отопления	комплекс	1
39	ЛС-02-01-09 (поз. 26-42)	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации. Кабельная продукция	комплекс	1
40	ЛС-02-01-09 (поз. 1-25)	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализ. Монтаж оборудования	комплекс	1
41	ЛС-02-01-10 (поз. 53-97)	Монтаж системы СКС. Кабельная продукция	комплекс	1
42	ЛС-02-01-10 (поз. 1-52)	Монтаж системы СКС. Монтаж оборудования	комплекс	1
43	ЛС-02-01-11 (поз. 1-14)	Монтаж системы охранно-тревожной сигнализации. Монтаж оборудования	комплекс	1
44	ЛС-02-01-11 (поз. 15-23)	Монтаж системы охранно-тревожной сигнализации. Установочные изделия и материалы	комплекс	1
45	ЛС-02-01-11 (поз. 24-25)	Монтаж системы охранно-тревожной сигнализации. Прокладка кабеля	м	230
46	ЛС-02-01-12 (поз. 1-24)	Монтаж системы охранного телевидения. Монтаж оборудования	комплекс	1
47	ЛС-02-01-12 (поз. 25-30)	Монтаж системы охранного телевидения. Установочные изделия и материалы	комплекс	1
48	ЛС-02-01-12 (поз. 31-33)	Монтаж системы охранного телевидения. Кабельная продукция	м	870
49	ЛС-02-01-13 (поз. 1-26)	Монтаж системы контроля и управления доступом. Монтаж оборудования	комплекс	1

50	ЛС-02-01-13 (поз. 27-37)	Монтаж системы контроля и управления доступом. Установка изделий и материалов	комплекс	1
51	ЛС-02-01-13 (поз. 38-46)	Монтаж системы контроля и управления доступом. Провода и кабеля	комплекс	1
52	ЛС-02-01-14 (поз. 1-3)	Монтаж автоматизации системы вентиляции. Сигнально-пусковые блоки	шт.	9
53	ЛС-02-01-14 (поз. 4-5)	Монтаж автоматизации системы вентиляции. Пост управления	шт.	8
54	ЛС-02-01-14 (поз. 6-21)	Монтаж автоматизации системы вентиляции. Кабельная продукция	м	950
55	ЛС-04-01-01 (поз. 1-13)	Уличное освещение	комплекс	1
56	ЛС-04-01-01 (поз. 14-32)	Монтаж наружного освещения. Прокладка кабеля	комплекс	1
57	ЛС-04-01-01 (поз. 33-41)	Монтаж наружного освещения. Заземление	комплекс	1
58	ЛС-02-01-02 (поз. 84-88)	Устройство козырьков	комплекс	1
59	ЛС-07-01-01	Вертикальная планировка	комплекс	1
60	ЛС-07-01-02 (поз. 1-19)	Устройство проездов и парковки	м2	751
61	ЛС-07-01-02 (поз. 20-34)	Устройство тротуара	м2	322,4
62	ЛС-07-01-02 (поз. 35-49)	Устройство отмостки	м2	97,6
63	ЛС-02-01-08	Специализированное оборудование для МГН	комплекс	1
64	ЛС-07-01-03 (поз. 1-4)	Озеленение. Посадка кустарников	шт.	18
65	ЛС-07-01-03 (поз. 5,6)	Озеленение. Газон	м2	286,98
66	ЛС-07-01-03 (поз. 7,8)	Установка контейнерной площадки	шт.	1
67	ЛС-07-01-03 (поз. 9-19)	Дорожные знаки и разметка	комплекс	1
68	ЛС-07-01-04	МАФ	комплекс	1

Составил

инженер отдела эксплуатации зданий и сооружений
управления эксплуатации зданий и сооружений,
административно-хозяйственного обеспечения



Л.В.Чекотун

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

начальник управления эксплуатации зданий и
сооружений, административно-хозяйственного
обеспечения



И.В.Моряков

(должность, подпись, инициалы, фамилия)